

(金 抜)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(農第08056号)

山北交流広場公衆トイレ新築工事

香南市香我美町山北

実施 設計書

施行方法	(請 負)	直 営
工事日数	90 日	
工事期限	令和 年 月 日	
令和 8年 3月 31日 作成		
令和 年 月 日 決裁		

工 事 概 要

延床面積： 6.19 m²
 ユニット式トイレ 1棟
 浄化槽 1箇所
 接続用配管・配線 1式
 外構工事 1式

起工（又は変更）理由

移設に伴う新築工事

予 算 額		円	消費税相当額抜き
事 業 費		円	
内 訳	請 負 対象金額	円	消費税相当額抜き
	そ の 他	円	

工 事 内 訳 書

工 事 名 称 山北交流広場公衆トイレ新築工事							
設 計 金 額 一金						円	
記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費		1.0	式			
B	共通費						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	合計						
	総合計						
	消費税	10%					
	合計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
1	直接仮設		1.0	式			
2	土工		1.0	式			
3	地業		1.0	式			
4	鉄筋		1.0	式			
5	コンクリート		1.0	式			
6	型枠		1.0	式			
7	本体ユニット工事		1.0	式			
8	外構		1.0	式			
9	電気設備工事		1.0	式			
10	機械設備工事		1.0	式			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	遣方	一般	6.2	m ²			
	墨出		6.2	m ²			
	養生		6.2	m ²			
	整理清掃		6.2	m ²			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工						
	床付け		16.0	m ²			
	根切り		10.8	m ³			
	埋戻し		6.7	m ²			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	地業						
	再生砕石地業	基礎部分	1.1	m3			
	再生砕石地業	土間部分	0.5	m3			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋						
	異形棒鋼	SD295AD10	163	kg			
	スクラップ控除		8	kg			
	鉄筋運搬費		171	kg			
	鉄筋加工組立		171	kg			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート						
	基礎コンクリート	Fc=24/mm2 S=15cm	10.0	m3			
	捨てコンクリート	Fc=18/mm2 S=15cm	0.5	m3			
	コンクリート温度補正	Fc=21→27(+6N)/mm2 S=15cm	10.5	m3			
	コンクリート打設手間		10.5	m3			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	型枠						
	普通合板型枠	基礎部	10.0	m ²			
	型枠運搬費		10.0	m ²			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	本体ユニット工事						
	本体工事		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【本体工事】						
	本体トイレ工事	ユニット型トイレ 工場制作 現地設置まで	1	体			
	運搬費	制作工場から現地まで運搬	1	体			
	組立設置費	クレーンによる設置工事、上下水接続まで	1	体			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	外構						
	アスファルト舗装		15.9	m ²			
	【コンクリート舗装】						
	土間・躯体コンクリート	Fc=21/mm2 S=15cm	0.7	m3			
	異形棒鋼	SD295AD10	81	kg			
	スクラップ控除		4.0	kg			
	鉄筋運搬費		81.0	kg			
	鉄筋加工組立		81.0	kg			
	砂利地業	土間下碎石	0.3	m3			
	【フェンス】						
	メッシュフェンス	A型 50シリーズ 基礎 18*18*45	8.5	m			
	フェンス開口部	浄化槽メンテ用 A型 50シリーズ W1000	1.0	か所			
	計						

[illegible]

記号	項 目	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	幹線設備工事						
	ビニール管	HIVE28 露出	9.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5-3C 管路	9.0	m			
	電線	IE5.5	4.0	m			
	ケーブル	PVR2.6-3C 管路	18.0	m			
	小 計						

[illegible]

記号	項 目	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備						
	散水栓	浄化槽メンテ用	1.0	組			
	散水栓取付費		1.0	組			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 30A 地中埋設	6.5	m			
	埋設標示シート	150幅・2倍折込付	6.5	m			
	埋設標示柱		3.0	個			
	根切り	バックホウ0.13m3	2.0	m3			
	保護砂	排水以外	0.7	m3			
	埋戻し	バックホウ0.13m3	1.3	m3			
	計						

記号	項 目	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A 地中埋設	3.5	m			
	ダイヤモンドコア	φ 200-100L	1.0	箇所			
	塩化ビニール製インポート樹	～500 100A φ 200 ST	1.0	箇所			
	塩化ビニール製インポート樹	～500 100A φ 200 90L	1.0	箇所			
	根切り	バックホウ0.13m3	1.8	m3			
	保護砂	排水以外	0.8	m3			
	埋戻し	バックホウ0.13m3	1.0	m3			
	計						

記号	項 目	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	合併処理浄化槽設備						
	FRP製合併処理浄化槽	21人槽,放流水BOD20mg/L	1.0	基			
	送風機・マンホール						
	直接仮設工事		1.0	式			
	土留工事		1.0	式			
	上部コンクリ工事		1.0	式			
	浄化槽・機器据付工事		1.0	式			
	配管設備工事		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	現場経費・諸経費		1.0	式			
	計						